

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Горького, д. 5

Общепользуемая жилая площадь

905,42 м²

Площадь нежилых помещений

173,70 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	263 435		59 758	51 888	Изготовление и установка балконного козырька (кв. 6)	5,76 м ²	36 928	278 395	285 123
Антохина О.Н.	86,85		5 732	2 423	Итого	36 928			
Соловьева О.Н.	86,85		5 732	4 305					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Соловьева О.Н.

Свиридовская Е.С.

17.12.19

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 Ул. Горького, д. 7
 Общеположенная жилая площадь 629,10 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2020
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	101 253		41 521	37 419	Ремонт кровельного покрытия	-	4 154	120 551
					Смена трубопровода ХВС (кв. 16)	8 мп	9 660	
					Смена запорной арматуры (кв. 1)	1 шт	676	
					Ремонт системы вентиляции (кв. 1)	2 мп	2 335	
					Вскрытие полов дощатых (кв. 1)	1 м ²	1 296	
Итого						18 121		

Марков Р.С.

С.С. Савушкин
Савушкин А.В.
 09.02.2020


Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
Ул. Краснофлотская д. 3

Общеположенная жилая площадь 643,69 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Заграты, руб.	
Текущий ремонт	78 585		59 322	54 805	Заливка пола (п. 2)	7,5 м ²	13 197	49 248
					Смена оконных блоков ПВХ (п. 1, 2)	2 шт	40 337	
					Ремонт пола (кв. 8)	4,5 м ²	21 500	
					Спиливание дерева	2 шт	6 251	
					Обрезка крон кустов	35 шт	2 857	
Итого						84 142		

Марков Р.С.



Озъянчашиев, Сулейманов Р.В.



Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Краснофлотская д. 5
 Общеположенная жилая площадь 420,89 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Заплаты, руб.	
Текущий ремонт	76 008		54 143	45 420	Смена участка столба ЦО (кв. 1)	2 мп	5 342	103 973
					Вскрытие и закрытие полов (кв. 1)	12 м ²	9 551	
					Установка манометра в ТП	1 шт	468	
					Смена запорной арматуры в ТП	1 шт	854	
					Обрезка крон кустов	15 шт	1 240	
Итого						17 455		

Марков Р.С.

Судьяко мейер; М.А. / М.А. /

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

ул. Краснофлотская д. 6

Общеполезная жилая площадь 440,40 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	6 194		29 066	25 064	Монтаж вентиляционного канала (кв. 3)	1,5 м	1 134	30 124
					Итого	1	1 134	30 124

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

В.И.Иванова
В.С.Сергеева

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Комсомольская д. 8

Общеплощадная жилая площадь

643,29 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	
						Объем работ 1 шт	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	41 732		42 457	43 325	Смена дверного замка (п. 1)	724	724	84 333	
Итого							724		84 333

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

*Взноска в счет : Воробьева Г.Е.
Спасибо.*

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
Ул. Комсомольская д. 10

Общеположенная жилая площадь

744,57 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	-1 852		49 142	44 980	Смена трубопровода ГВС (кв. 8)	2 мп	2 213	
Итого						2 213	2 213	40 915

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"


Марков Р.С.


 Р.С. Марков

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Комсомольская д. 12

1 079,94 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	115 012		71 276	63 754	Смена светильников (п. 1-3, кв. 7, 8) Проводка кабеля по перекрытиям (п. 1-3) Ремонт пола (кв. 1)	12 шт 30 мп 6 м ²	16 190 3 263 6 180	153 133
Итого						25 633		



Марков Р.С.

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Означенные данные в.к. О.В.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Победы Д. 1
 Общеплощадная жилая площадь 3 017,76 м²
 Площадь нежилых помещений 253,40 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	-108 633		199 172	185 517	Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 45) Ремонт кровли (магазин мебели) Смена светильников у входов в подъезды и ЛК Ремонт потолка после обрушения (кв. 64) Смена отдельных участков трубопровода канализации (кв. 4) Ремонтливневой канализации	1 мп 21,6 м ² 12 шт 3 м ² 1 мп	2 614 13 432 21 785 17 857 1 375	4 443	15 941
Разумова Э.И.	202,1		13 339	9 525					
Никитина Н.Ю.	51,3		3 386	1 973					
Итого						3,5 м	72 441	15 378	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Означено к ВДС

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 3

Общеположенная жилая площадь
Площадь нежилых помещений

3 042,48 м²
302,40 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт М/Д на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	431 198		200 804	195 097	Ремонт кровли ("Ростелеком")	35 м ²	28 067		
					Ремонт и утепление входной двери (п. 2)	1 шт	7 468		
					Установка оконных блоков ПВХ (п. 1)	3 шт	52 914		
					Установка дверных блоков ПВХ (п. 1)	2 шт	52 013		
					Изготовление и монтаж козырька (п. 1)	1 шт	14 226		
					Смена запорной арматуры (кв. 38, ТП)	3 шт	2 043		
					Косметический ремонт МОП (п. 1)	1 шт	70 257	373 654	388 925
					Смена фасонных частей канализации (кв. 40)	2 шт	1 057		
					Смена общедомового счетчика ХВС	2 шт	12 342		
					Ремонт потолка (кв. 21)	2,3 м ²	12 254		
					Итого	252 641	12 254		
ПАО "Ростелеком"	213,5		14 091	11 739					
Бондарук Н.Г.	16,1		1 063	707					
ООО "Неосфера"	54		3 564	2 825					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.
Марков Р.С.

Тех. директор ООО "УК Гарант Сервис"

Давыдов Д.В.
Давыдов Д.В.

Судья коллегия: Давыдов Д.В. Бакин И.А. № 65

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 Ул. Победы д. 4
 Общеплощадная жилая площадь 2 036,19 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	77 758		134 389	117 487	Замена отдельных участков трубопроводов ГВС (кв. 6, 10, 11) Замена запорной арматуры (кв. 6, 10, 27, 47) Демонтаж/монтаж унитаза (кв. 6) Замена участка трубопровода канализации (кв. 22, 44) Замена доводчика (п. 2) Прокладка трубопровода в ТП для промывки и опрессовки ЦО Замена светильников у входов в подьезды Прокладка кабеля по перекрытиям в гофре Замена части обратного трубопровода ЦО Ремонт дверного полотна Ремонт кровли (кв. 13, 14)	4,5 мп	9 739	46 949
						32 шт	89 080	
						1 шт	2 578	
						8 мп	8 368	
						1 шт	2 262	
						3 мп	3 127	
						3 шт	6 230	
						8 мп	2 041	
						3 мп	8 908	
						2 шт	13 141	
	1 м ²	2 822						
Итого			148 296					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис" Марков Р.С.


Визитки
 Прислать в редакцию
 Р.С. Марков / Санникова Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 5

Общедомовая жилищная площадь 3 080,58 м²
 Площадь нежилых помещений 329,96 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Наислужено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	175 275	198,26	203 318	186 526	Смена запорной арматуры (кв. 4, 59, 66, 68)	4 шт	3 916	232 286	241 018
					Ремонт кровли (библиотека)	40 м ²	32 640		
					Смена розлива ХВС (кв. 2, 11, 21, 23)	27 мп	56 611		
					Смена фасонных частей стояка ХВС (кв. 38)	4 шт	893		
					Смена отдельных частей трубопровода ХВС (кв. 41)	4 мп	4 777		
					Смена светильников на ЛК (п. 3)	5 шт	8 772		
Ремонт силового предохранительного шкафа (киоск)	1 шт	20 981							
Смена фасонных частей канализации (кв. 1)	1 шт	925							
Итого						129 515			

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"  Марков Р. С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Победы д. 7

Общеплощадная жилая площадь 3 138,70 м²
 Площадь нежилых помещений 198,30 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с адвектатами
						Объем работ	Заграта, руб.		
Текущий ремонт	-109 784	198,30	207 154	183 018	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях (кв. 8)	2 отв	1 418	13 480	22 000
					Смена стекла в МОП (п. 6)	0,36 м ²	406		
					Ремонт дверных запоренений (п. 1, 48)	2 шт	6 772		
					Ремонт потолка после протечки (кв. 20)	9 м ²	27 552		
					Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 4, п. 2)	8 мп	14 619		
					Смена запорной арматуры (кв. 4, 32)	3 шт	1 998		
					Смена кровельного покрытия (шифер) (кв. 39)	2 м ²	2 542		
Ремонт кровли (кв. 47)	3 м ²	4 447							
Итого						59 754			

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Ген. директор ООО "УК Гарант Сервис"
О.С. Марков
И.И. Марков

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 9

Общеположенная жилая площадь

3 479,90 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт М/Д на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	596 430		292 312	259 066	Смена участка канализационной линии (кв. 7, 69)	3 мп	3 060	695 820
					Установка оконных блоков ПВХ (п. 3)	3 шт	53 167	
					Устройство примыкания кровли (кв. 42)	0,81 м ²	2 751	
					Смена радиаторов отопления (кв. 32)	2 шт	1 841	
					Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 1, 3, 5, 7, 11, 14, 17, 32)	56 мп	73 199	
					Смена запорной арматуры (кв. 32)	5 шт	2 288	
					Установка общедомового счетчика ХВС	1 шт	7 945	
Промазка битумной мастикой (кв. 20)	2 м ²	886						
Ремонт потолка (кв. 42)	10,26 м ²	14 539						
Итого						159 676		

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

(подпись)

Марков Р.С.

Нач. участка ООО "УК Гарант Сервис" *(подпись)* **А.М.Сегель Д.В.**

(подпись) **О.А.М.Мурзина**

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 11

Общеполозная жилая площадь 2 456,88 м²
 Площадь нежилых помещений 864,48 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	143 932		162 154	141 840	Изготовление и монтаж козырька (п. 6)	1 шт	14 693		
					Смена запорной арматуры (кв. 6)	1 шт	708		
					Изготовление и установка отливов (кв. 64)	4,75 мп	4 156		
					Снятие/Установка унитаза для прочистки канализации (кв. 9)	1 шт	2 113		
					Итого	21 670		264 102	288 602
Крылин Д.А.		38,10	2 515	2 841					
Невис Строй		110,50	7 293	6 902					
Следственный комитет		128,60	8 488	5 071					
Бохвалов П.О.		49,00	3 234	2 656					
Лашков А.В.		189,40	12 500	7 029					
ОМВД		63,20	4 171	0					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Смирнова В.И.
Смирнова В.И.
М.П.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы Д. 13

Общеположенная жилая площадь

729,65 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	-71 438		48 157	43 741					
Итого							0		-27 697

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Власовичева *Серебрянская* *И.В.* *ЛД*

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 14
 Общепользуемая жилая площадь 3 858,53 м²
 Площадь нежилых помещений 2 204,49 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт М/Д на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с доплатой
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	152 007	254 663	225 418		Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 1, 82)	11 мп	16 276	72 095	155 683
					Косметический ремонт МОП (п. 2)	1 шт	1 193		
					Установка оконных блоков ПВХ (п. 6)	1 шт	79 836		
					Промазка битумной мастикой (кв. 64)	5 шт	129 316		
					Установка дренажного насоса для откачки грунтовых вод из подвала	1,5 м ²	468		
					Установка обжимного соединения на трубопроводе ХВС (магазин магнит)	1 шт	6 790		
					Изготовление и установка ограждения (п. 2)	3 шт	3 635		
					Смена трубопровода канализации (подвал)	2 подвезда	26 845		
					Снятие/установка батарей (магазин электроники)	2 мп	2 448		
					Смена трубопровода ГВС (подвал)	1 шт	1 423		
					Смена запорной арматуры (кв. 79, подвал)	6 мп	23 502		
					Спиливание дерева	4 шт	3 126		
					1 шт	10 473			
Итого						305 331			

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"


Марков Р.С.

С.С. Кувшин
 12.12.2019

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 Ул. Победы д. 15
 Общеположенная жилая площадь 420,52 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	39 127		27 754	22 423	Ремонт кровли (замена шифера)	2 м ²	7 604	53 946
Итого							7 604	

Марков Р.С.



Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 17

624,82 м²

Общеположенная жилая площадь

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	39 274		52 485	43 919					
Итого							0		83 193

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Markov R.S.

Марков Р.С.

Заместитель генерального директора ООО "УК Гарант Сервис"

Кучин С.А.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
Ул. Победы д. 19

Общеположенная жилая площадь **415,40 м²**

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Заграть, руб.	
Текущий ремонт	120 147		27 416	25 132	Смена запорной арматуры в ТП	1 шт	2 663	142 616
Итого						2 663	2 663	142 616


Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

(Подпись)
Марков Р.С.

Знаменская
С.И. (Итого на 01.12.19)

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
Ул. Победы д. 21
Общеплощадная жилая площадь 700,60 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	26 148		46 240	51 918				
					Смена труб дымохода (кв. 2)			
						2 мп	1 402	
					Итого		1 402	76 664



Марков Р.С.

Заместитель *Дружинкина И.И.*
Суров

Итого

Итого

2 мп

1 402

76 664

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Победы д. 23

Общеположенная жилая площадь

709,90 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	29 273		46 853	42 201	Смена дверных приборов (п. 2)	1 шт	294	42 217
					Установка когипака на дымоход (п. 1)	1 шт	595	
					Ремонт кровельного покрытия с промазкой битумной мастикой	2,5 м ²	3 462	
					Смена трубопровода ЦО (п. 2)	12 мп	15 454	
					Смена радиатора отопления (п. 2)	1 шт	4 622	
Смена трубопровода канализации (кв. 12)	4 мп	4 830						
Итого						29 257		

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Васильев

Морозов

И. (Иванов)

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
ул. Победы д. 25

375,38 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2020
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	73 907		24 775	24 823	Ремонт уличной скамейки Смена трубопровода канализации (кв. 6)	1 шт	3 896	
						2 мл	2 389	
Итого							6 285	92 445

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Технический директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.
Лебедев Д.В.

Марков Р.С.

Лебедев Д.В.

Овчинников *Воснец*

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год


Ул. Победы д. 27

Общеполозная жилая площадь

714,12 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	-62 152		47 132	37 788	Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 6)	1 шт	1 861	-58 893
					Установка манометра в ТП	1 шт	985	
					Ремонт кровли (замена шифера)	21 м ²	13 758	
					Устройство теплоизоляции ЦО и ГВС (чердак)	10 м ²	3 763	
					Прокладка трубопровода ЦО для стационара на чердаке	15 мп	14 162	
Итого				34 529				

Марков Р.С.



Указание: №21, №22

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
Ул. Победы д. 40
Общепользуемая жилая площадь 265,90 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг			Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	30 211		17 549	13 805	Установка манометра в ТП	1 шт	985		
					Смена светильников у входов в подъезды и ЛК	4 шт	9 700		
					Ремонт силового предохранительного шкафа	2 шт	2 956		
						1 шт	9 197		
					Итого		22 838	21 178	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

В.И. Яковлева
В.И. Яковлева

Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Кирова д. 12

Общепользуемая жилая площадь

401,45 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	-28 488		26 496	24 913					
Итого							0		-3 575

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Удостоверен: Корольев В.В. № д.

Учет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Кирова Д. 15

Общеполозная жилая площадь 634,20 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МКД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	53 490		41 857	38 438	Смена запорной арматуры (кв. 6) Смена трубопровода канализации (кв. 9)	4 шт	3 189	
						2 млп	1 396	
					Итого		4 585	87 343

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"  Марков Р.С.

Утверждено: 

Ичет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 п. Кирова д. 17

бщеполезная жилая площадь 610,50 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	39 956		40 293	35 517	Смена трубопровода ХВС (кв. 9, 12) Смена запорной арматуры (кв. 11) Смена автоматического выключателя (кв. 2)	10 мп 1 шт 1 шт	12 296 1 000 1 070	61 107
Итого						14 366	14 366	

генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Рач / Рачков

Марков Р.С.

Счет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Кирова д. 18
 Общепользуемая жилая площадь 1 060,00 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	266 144		69 960	60 787	Спливание деревьев	2 шт	23 871	303 060	
Итого								23 871	303 060

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

(Handwritten signature)

Марков Р. С.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год

Ул. Кирова д. 19

Общепользуемая жилая площадь

600,58 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	-149 065		39 638	38 604	Ремонт ЭЩ на ЛК со сменой автоматов Смена трубопровода ХВС (кв. 7, 10) Смена запорной арматуры (кв. 7)	2 шт 6 мп 1 шт	5 548 11 139 676	-127 824
Итого						17 363		


Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Виктор Викторович Марков

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Кирова д. 21
 Общеположенная жилая площадь 618,56 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Заплат, руб.	
Текущий ремонт	6340		40825	40115	Заделка оконных проемов досками (кв. 1)	1,5 м ²	837	-38 619
					Замена листового покрытия козырька (п. 2)	1 шт	2 254	
					Смена дверных приборов (п. 2)	6 мп	10 168	
					Ремонт сливных желобов (кв. 11)	3 шт	1 615	
					Смена трубопровода ЦО (кв. 8, 10, 11)	2 шт	9 926	
					Ремонт силового предохранительного шкафа	28 мп	46 608	
Итого					1 шт	13 666		
							85 074	



Марков Р.С.

Удостоверен
 В.С.

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 Ул. Кирова д. 22

Общеположенная жилая площадь 844,59 м²
 Площадь нежилых помещений 221,23 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019	Остаток средств на 01.12.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	271 025		55 743	49 565	Ремонт оконной рамы	1 шт	1 372		
					Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 2)	1 мп	1 271		
					Смена запорной арматуры в ТП	1 шт	854		
					Установка манометра в ТП	1 шт	468	311 181	
					Смена трубопровода ГВС (кв. 1, 2, 3)	5 мп	5 444		321 619
Медицинский центр "Делис"	216,4		14 282	10 438	Итого	9 409			

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.







Ул. Кирова д. 23

Общедомовая жилищная площадь 721,40 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2020
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	136 595		60 598	60 484	Промоазка битумной мастикой (кв. 11) Замена перекрытий потолка (кв. 11)	1 м ²	127	
						15,6 м ²	49 542	147 410
Итого							49 669	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Технический директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Лебедев Д.В.

Васильев
Лебедев

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 Ул. Кирова д. 25

Общеположенная жилая площадь

711,65 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	100 815		46 969	43 278	Смена запорной арматуры в ТП	1 шт	2 686	
					Итого		2 686	141 407

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.


Субботин Денис
Субботин Денис
Субботин Денис

Итого по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 Ул. Кирова д. 27

Общеположенная жилая площадь 703,72 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.12.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	67 186		46 446	43 223	Смена запорной арматуры (кв. 10)	1 шт	1 846	108 563
					Итого	1 шт	1 846	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Озвучено в сумме: Две с половиной тысячи

Учет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2019 год
 ул. Кирова д. 29

Общеполозная жилая площадь 721,13 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2019	План затрат на текущий ремонт МД на 2019 год, руб.	Начислено за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Поступило за 2019 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2020
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	25 057		47 595	42 284	Смена светильников в тамбурах	4 шт	5 649	-23 806
					Установка радиатора отопления (кв. 14)	2 шт	11 164	
					Смена отдельных участков трубопровода ЦО (кв. 1, 14)	6 мп	6 799	
					Установка манометра в ТТ	1 шт	493	
					Смена трубопровода канализации (кв. 1, 9, 10)	28 мп	60 198	
Ремонт пола (кв. 9)	2,55 м ²	6 844						
Итого						91 147		

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"
 Технический директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.
 Лебедев Д.В.

Смирнов
Смирнов